



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ยัติยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินเสร็จแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านเมืองแฝก หมู่ที่ 1	เริ่มต้น นานายบุญรอด วัฒนณี สิ้นสุด ถนนสายบ้านหนองห้อง - บ้านหนองนกเขียน ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 325 ลูกบาศก์เมตร และ ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.เมือง แฝกกำหนด	200,000.00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	โอนลด 200,000
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองครก หมู่ที่ 2	เริ่มต้น บ้านนายสมสี พินิจชัย สิ้นสุด สีแยกศาลากลางบ้าน ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 195 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมบ่อพัก 17 จุด และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.เมืองแฝกกำหนด	450,000.00	450,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 3	เริ่มต้น บ้านนายบุญสูง เรืองสิน สิ้นสุด บ้านนายหนูพิน สาทกรรัมย์ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 170 เมตร หน้า 0.12 เมตร และ ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.เมือง แฝกกำหนด	450,000.00	450,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายได้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ

อันดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่ดำเนินการ	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4	เริ่มต้น บ้านนายอุดม อาณาเขต สิ้นสุด บ้านนายเพ็ง วังภูงา ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร ใต้ทาง กลับคืนทั้งสองด้านยาวตลอดความยาวถนนคอนกรีตที่ก่อสร้าง และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อปต.เมืองแฝกกำหนด	300,000	300,000	✓		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5	เริ่มต้น บ้านนายแสวง สมราษฎร์ สิ้นสุด นานางดวงใจ ดารินทร์รัมย์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 52 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 156 ตาราง เมตร ใต้ ทางกลับคืนทั้งสองด้านยาวตลอดความยาวถนนคอนกรีตที่ ก่อสร้าง ตามแบบแปลนของ อปต.เมืองแฝกกำหนด	92,000	87,000	✓		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายได้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ

อันดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
6	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุนปราบ หมู่ที่ 6	เริ่มต้น สีแยกศาลากลางบ้าน สิ้นสุด บ้านนางตุ่น ปะโคตทั้ง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 150 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมบ่พัก 20 จุด และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตาม แบบแปลนของ อบต.เมืองแฝกกำหนด	450,000	450,000	✓		
7	โครงการก่อสร้างถนนดินดิบดินลูกรังบ้านตุงช้าง หมู่ที่ 7	เริ่มต้น คลองที่ 1 สิ้นสุด คลองที่ 7 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินลูกรังน้อยกว่า 339 ลูกบาศก์เมตร และ ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.เมือง แฝกกำหนด	200,000	200,000	✓		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตำบลโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ

อันดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8	เริ่มต้น ซอยตะลุงปากซอยสามแยก สิ้นสุด บ้านนายทองอาน ประจวบปฎิ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 112 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร ใหญ่ ทางกลับคืนทั้งสองด้านยาวตลอดความยาวถนนคอนกรีตที่ ก่อสร้าง และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน ของ อบต.เมืองแฝกกำหนด เริ่มต้น บ้านนายที่ พึ่งพรหม สิ้นสุด บ้านนางธัญพร พาไชย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 43 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135 ตาราง เมตร ใหญ่ ทางกลับคืนทั้งสองด้านยาวตลอดความยาวถนนคอนกรีตที่ ก่อสร้าง ตามแบบแปลนของ อบต.เมืองแฝกกำหนด	200,000	192,000	✓			
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวมะไฟ หมู่ที่ 9		80,000	75,000	✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ยัติยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ

อันดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินเสร็จแล้ว	ไม่ได้นำมาดำเนินการ	
10	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10	เริ่มต้น ศาลากลางบ้าน สิ้นสุด บ้านนายบุญเลิศ แก้วคก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 170 เมตร หน้า 0.12 เมตร พร้อมบ่พัก 20 จุด และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตาม แบบแปลนของ อบต.เมืองแฝกกำหนด	450,000	450,000	✓		
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 11	เริ่มต้น บ้านนางสดใส มีกำแพง สิ้นสุด ถนนสายบ้านตุงข้าง - บ้านปุโพธิ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 42 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 168 ตาราง เมตร ใต้ทางกลบดินทั้งสองด้านยาวตลอดความยาวถนน คอนกรีตที่ก่อสร้าง ตามแบบแปลนของ อบต.เมืองแฝก กำหนด	99,000	93,000	✓		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายได้อยู่ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ

อันดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 12	เริ่มต้น บ้านนายสังวาลย์ บุญเต็ม ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ใหล่ทางกลบดินทั้งสองด้านยาวตลอดความยาวถนนคอนกรีตที่ ก่อสร้าง และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.เมืองแฝกกำหนด เริ่มต้น ป้ายซ้าย สิ้นสุด ศาลากลางบ้าน	420,000	450,000	✓		✓	โอนลด 420,000
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัวของ หมู่ที่ 13	สิ้นสุด ศาลากลางบ้าน ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมบ่อพัก 18 จุด และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.เมืองแฝกกำหนด	450,000	450,000	✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ยัติยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ

อันดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		ผู้กัพัน
					ดำเนินเสร็จแล้ว	ไม่แต่ดำเนินการ	
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาต หมู่ที่ 14	เริ่มต้น หน้าวัดบ้านหนองตาต สิ้นสุด บ้านนายสวัสดิ์ ประโคตติง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 170 เมตร หน้า 0.12 เมตร พร้อมบ่อพัก 20 จุด และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.เมืองแฝกกำหนด	450,000	450,000	✓		ผู้กัพัน
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองแฝ หมู่ที่ 15	เริ่มต้น รอยต่อถนนคอนกรีตเดิม สิ้นสุด สระน้ำ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 181 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 543 ตารางเมตร ไหล่ทาง กลบดินทั้งสองข้างยาวตลอดความยาวถนนคอนกรีตที่ก่อสร้าง และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.เมืองแฝกกำหนด	320,000	317,000	✓		ผู้กัพัน
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 16	เริ่มต้น บ้านนายวิฑิต อินทร์เยี่ยม สิ้นสุด บ้านนายวินตี นานอุดร ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 170 เมตร หน้า 0.12 เมตร พร้อมบ่อพัก 20 จุด และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตาม แบบแปลนของ อบต.เมืองแฝกกำหนด	450,000	450,000	✓		ผู้กัพัน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายใ้ตยยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตฤประสงคืของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นวางทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทอระบายน้ำ

อันดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุนน้อย หมู่ที่ 17	เริ่มต้น บ้านนายสร คะเลรัมย์ สิ้นสุด บ้านนางปิ่นฤทัย พิวราสาร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ไม่ล่่ทาง กลบดินทั้งสองด้านยาวตลอดความยาวถนนคอนกรีตที่ก่อสร้าง และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.เมืองแฝกกำหนด	140,000	135,000		✓		ผูกพัน
18	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก บ้านตู่บั้ง หมู่ที่ 7	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.เมืองแฝกกำหนด	700,000	650,000		✓		ผูกพัน
19	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก บ้านตู่บั้ง หมู่ที่ 7	ขนาดความสูง 1.5 เมตร ยาว 50 เมตร และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.เมืองแฝกกำหนด	170,000	170,000		✓		ผูกพัน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ

โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ดำเนินเสร็จแล้ว	ไม่แต่ดำเนินการ	
20	โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำสู่พิธิการ อบต.เมืองแฝก	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6.5 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 26 ตารางเมตร และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต. เมืองแฝกกำหนด	200,000	175,000	✓	ผู้กพัน
21	โครงการก่อสร้างอาคารเอนก ประสงค์ อบต.เมืองแฝก	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 40 ตารางเมตร และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต. เมืองแฝกกำหนด	380,000	380,000	✓	ผู้กพัน
22	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 12	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตร ตามแบบแปลน ของ อบต.เมืองแฝกกำหนด	86,000	86,000	✓	ผู้กพัน
23	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนก ประสงค์ บ้านเมืองแฝก หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตาม แบบแปลนของ อบต.เมืองแฝกกำหนด	347,000	347,000	✓	ผู้กพัน
24	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตบช้าง หมู่ที่ 7	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 115 เมตร ลึก 0.05 เมตร หนา 0.15 เมตร และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตาม แบบแปลนของ อบต.เมืองแฝกกำหนด	317,000	317,000	✓	ผู้กพัน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายได้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ตฤประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการที่ 1 สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลก้าวค้ำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
1	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	50,000	-			✓	โอนลด
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	100,000					100,000
3	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ)	13,494,000	13,103,300	✓			
4	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพ)	6,060,000	5,529,800	✓			
5	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้เปราะบาง (เบี้ยยังชีพ)	30,000	30,000	✓			
6	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	35,000	-			✓	
7	โครงการอบรมอาชีพคนพิการ	35,000	-			✓	

รายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการที่ 1 สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่ดำเนินการ	
8	โครงการอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน	35,000	25,000	✓		
9	โครงการจัดตั้งสภาและพัฒนาศึกษา ภาพเด็กและเยาวชน	50,000			✓	
10	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชนต่อโอกาส	35,000			✓	
11	โครงการอบรมเด็กและเยาวชนห่าง ไกลยาเสพติด	30,000			✓	
12	โครงการอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน อาสาสมัคร	30,000			✓	
13	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เด็กและ เยาวชน	35,000				
14	โครงการรณรงค์วัยใสป้องกันการตั้ง ครรภ์ก่อนวัยอันควร	35,000	20,532	✓		

รายได้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการที่ 2 อยู่ดีมีสุข

1	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินเสร็จแล้ว	ไม่แต่ดำเนินการ	
1	โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริ	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริสาธารณสุข	340,000	-		✓	
2	โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันควบคุม	จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด	200,000	138,954.94	✓		
3	โครงการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าและ	รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด	50,000	84,400	✓		โอนเพิ่ม 35,000
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา	ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างยั่งยืน อำเภอลำ	10,000			✓	
5	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญ	จัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญทางราชการ	10,000	10,000	✓		
6	โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาด	สนับสนุนกิ่งกาชาด	40,000	-		✓	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ต่อบุคลากรของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 2 อยู่ดีมีสุข

โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่ดำเนินการ	
7	โครงการสนับสนุนเหล่ากาชาดในการ บริจาคโลหิตและผู้ประสบภัยตาม ภารกิจ	10,000	10,000	✓		
8	โครงการสนับสนุนประเพณีขึ้นเขา พนมรุ้งของจังหวัดบุรีรัมย์	10,000	-		✓	
9	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนของ อปท. เพื่อเป็น สถานที่กลางสำหรับ อปท.	10,000	10,000			
10	โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ	30,000	-		✓	
11	โครงการคลองสายน้ำใสคนไทยมี ความสุข	30,000	-		✓	
12	โครงการวัดประชาราษฎร์รังสรรค์ สุข	30,000	-		✓	โอนลด 30,000
13	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น	30,000	-		✓	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการที่ 2 อยู่ดีมีสุข

โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่ดำเนินการ	
14	โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ป้องกัน พิษสุนัขบ้า	40,000	21,928	✓		
15	โครงการสำรวจสัตว์และชั้นทะเบียน สัตว์	16,200	-			✓
16	โครงการกำจัดของเสียอันตราย	30,000	5,318.44	✓		
17	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (CO VID 19)	80,000	160	✓		

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ตูประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 3 สนับสนุนการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ดำเนินเสร็จแล้ว	ไม่ได้นำเงินการ	
1	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 1. โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 2. โรงเรียนวัดหนองครก 3. โรงเรียนวัดหนองเก่า 4. โรงเรียนบ้านหนองแวง 5. โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 6. โรงเรียนวัดบ้านหนองขุนปราบ 7. โรงเรียนบ้านตู่บั้ง 8. โรงเรียนบ้านหัวขมิ้นไฟ	352,800 436,800 352,800 470,400 273,000 411,600 680,400 256,200	345,261 446,291.66 338,100 477,750 279,300 424,200 691,950 250,950	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		โอนเพิ่ม 12,600 โอนเพิ่ม 7,350 โอนเพิ่ม 6,300 โอนเพิ่ม 12,600 โอนเพิ่ม 11,550
2	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 1. โรงเรียนสังกัด สพฐ. เขตตำบลเมืองแฝก 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก	1,475,474 216,531	1465317.7 216,531	✓ ✓	✓	โอนคต 100,000
3	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ทางการเกษตรของชุมชนและผลงาน ทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนลำ ปลายมาศ 8	100,000	-			

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต)

รายใช้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

4	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000	0			✓	หมายเหตุ 15,600

แนวทางการที่ 3 สนับสนุนการศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 4 ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	ส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	20,000	-			✓	โอนลด 15,000
2	โครงการประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ	จัดงานประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ	20,000	-			✓	โอนลด 19,950
3	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	20000	-				โอนลด 16,050

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 5 กีฬา นันทนาการ

โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	200,000	-		✓	โอนลด 188,000

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แนวทางการที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1	โครงการรณรงค์ อนุรักษ์ ปศุศกป่า สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	รณรงค์ อนุรักษ์ ปศุศกป่าสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	50,000	32,200	✓		
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน หมู่บ้านตำบลเมืองแฝก	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านตำบลเมืองแฝก	50,000	-			✓
3	โครงการถนนตัวอย่าง	ปรับปรุง บำรุงรักษา สร้างความร่มรื่นถนน	30,000	-			โอนลด 30,000
4	โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	50,000	9,560	✓		
5	โครงการท่องเที่ยว ร่วมใจรัก รักพื้นที่สีเขียว	ปลูกป่า บำรุงรักษาป่าสาธารณะ	50,000	36,930	✓		
6	โครงการบริหารจัดการน้ำตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	บริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	50,000	9,715	✓		
7	โครงการนำหยดกลิ้ง	เพื่อลดก้นน้ำเสีย/น้ำทิ้ง	40000	1,565	✓		โอนลด 35,000

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แนวทางการที่ 1 การพัฒนาปรับปรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
8	โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร	40,000	11,726	✓			
9	โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืช	40,000	8,315	✓			

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
1	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ผู้บริการ สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง	200,000	260,520	✓			รวมเพิ่ม 64,000
2	โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง	30,000	11,202	✓			

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ 2 ปรับปรุงพัฒนารายได้

โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เช่น ค่าจ้างพนักงาน	150,000	45,720	<input checked="" type="checkbox"/>			โอนลด 100,000

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการที่ 3 ส่งเสริมกิจการสภา

	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1	โครงการ อบรม. เคลื่อนที่	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรม. เคลื่อนที่ เช่น พิธีเปิด ปิด จัดเตรียมสถานที่ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ	30,000	-	✓		

กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการ 4 สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	100,000	18,900	✓		โหนด 20,000
2	โครงการป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	60,000	34,530	✓		
3	โครงการจัดทำแผนชุมชน	30,000	-		✓	โหนด 30,000
4	โครงการอาสาป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ	30,000	-		✓	
5	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	50,000	450	✓		

รายได้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการพื้นที่
 ต่อบุคลากรของยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความสำเร็จของชุมชน

แนวทางที่ 4 สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ดำเนินเสร็จแล้ว	ไม่ได้นำเงินมาใช้	
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	50,000	35,276	✓		
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์และอองขนาดเล็ก PM 2.5	30,000	1,500	✓		โอนลด 100,000
8	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ฯ	100,000	-		✓	
9	โครงการชักชวนแม่บ้าน้องกันการเกิดอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	-			
10	โครงการพัฒนาอาชีพการเกษตร	50,000	6,080	✓		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน	จำนวน 87 โครงการ
รายงานสถานการณ์ดำเนินการ (รอบ 12 เดือน) คิดเป็นร้อยละ 100	จำนวน 87 โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 37.93	จำนวน 33 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 12.64	จำนวน 11 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 49.43	จำนวน 43 โครงการ

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก ไม่สามารถดำเนินการ ได้.....33.....โครงการ เกี่ยวเนื่องกับได้มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ประกอบนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และการพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 76.38. ของประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
2. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน