

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองแฝก หมู่ที่ 1	457,500.00	457,000.00	1 ก.ค.66	17 ก.ย. 66	/		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4	636,500.00	636,000.00	25 มี.ค. 66	22 มิ.ย. 66	/		
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินลงหินคลุก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5	486,900.00	486,900.00	15 มิ.ย. 66	13 ส.ค. 66	/		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูบช้าง หมู่ที่ 7	273,700.00	273,000.00	19 ก.ค. 66	17 ก.ย. 66	/		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10	663,400.00	663,000.00	25 มี.ค. 66	22 มิ.ย. 66	/		
โครงการวางท่อรับน้ำเข้าสระบัวทอง บ้านสระบัวทอง หมู่ที่ 13	12,100.00	10,000.00	7 ก.ย. 66	7 ต.ค. 66	/		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 16	582,800.00	578,000.00	25 มี.ค. 66	22 มิ.ย. 66	/		
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8	215,000.00	215,000.00	15 มิ.ย. 66	13 ส.ค. 66	/		

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยมะไฟ หมู่ที่ 9	381,000.00	381,000.00	19 ก.ค. 66	17 ก.ย. 66	/		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองครก หมู่ที่ 2	778,000.00	773,000.00	25 มี.ค. 66	22 มิ.ย. 66	/		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 11	317,000.00	317,000.00	19 ก.ค. 66	17 ก.ย. 66	/		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัวทอง หมู่ที่ 13	103,000.00	103,000.00	19 ก.ค. 66	17 ก.ย. 66	/		
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์ บ้านหนองขุนปราบ หมู่ที่ 6	352,100.00	351,000.00	15 มิ.ย. 66	13 ส.ค. 66	/		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุนปราบน้อย หมู่ที่ 17	490,000.00	490,000.00	15 มิ.ย. 66	13 ส.ค. 66	/		
โครงการปรับปรุงหลังคาพร้อมรางระบาย น้ำฝน ศพด.อบต.เมืองแฝก	154,000.00	154,000.00	14 ก.ย. 66	13 พ.ย. 66		/	
โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองแฝก	124,000.00	124,000.00	14 ก.ย. 66	13 พ.ย. 66		/	
โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน องค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองแฝก	130,000.00	130,000.00	22 ก.ย. 66	20 พ.ย. 66		/	
โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร	30,000.00	8,350.00	10 เม.ย. 66	11 พ.ค. 66	/		

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ
โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืช	30,000.00	8,350.00	19 ม.ค. 66	14 ก.พ. 66	/		
โครงการผลิตปุ๋ยหมักด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้	30,000.00	2,800.00	4 ก.ย. 66	20 ก.ย. 66	/		
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน	50,000.00	50,000.00	13 ส.ค. 66	15 ส.ค. 66	/		
โครงการพัฒนาเกษตรกร	200,000.00	13,835.00	23 ส.ค. 66	14 ก.ย. 66	/		
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ)	273,900.00	273,900.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	/		
โครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านเมืองไผ่ ม.15	407,100.00	407,000.00	14 มิ.ย. 66	13 ส.ค. 66	/		
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	500.00	450.00	8 พ.ย. 66	8 พ.ย. 66		/	
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	262,500.00	258,630.00	21 ธ.ค. 65	26 ธ.ค. 65	/		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	939,391.00	882,106.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	/		
โครงการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาด ไข้เลือดออก	130,000.00	120,987.40	1 มี.ค. 66	30 ก.ย. 66	/		
โครงการจัดตั้งสภาเด็กและพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน	20,000.00	18,100.00	15 พ.ย. 65	15 พ.ย. 65	/		
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียน บ้านหนองแวง)	513,150.00	511,950.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	/		

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดหนองอสงห้อง)	325,500.00	325,500.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	/		
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัด หนองขุนปราบ)	490,050.00	488,700.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	/		
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียน บ้านตูบช้าง)	722,100.00	722,100.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	/		
โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,710,000.00	1,533,008.88	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	/		
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(โรงเรียน บ้านเมืองแฝก)	420,600.00	420,600.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	/		
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัด หนองครก)	513,000.00	513,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	/		
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัด หนองแก้ง)	408,000.00	408,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	/		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ละอองขนาดเล็ก PM 2.5	50,000.00	1,632.00	1 ก.ค. 66	31 ก.ค. 66	/		
โครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	50,000.00	7,215.00	1 ส.ค. 66	30 ส.ค. 66	/		
โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่ สีเขียว	50,000.00	19,032.00	11 ส.ค. 66	11 ส.ค. 66	/		

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ
โครงการน้ำหยดลดกลิ่น	30,000.00	30,000.00	10 เม.ย. 66	11 พ.ค. 66	/		
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	50,000.00	7,600.00	11 ก.ย. 66	20 ก.ย. 66	/		
โครงการกำจัดของเสียอันตราย	50,000.00	2,844.27	1 ส.ค. 66	31 ส.ค. 66	/		
โครงการคลองสวย น้ำใสคนไทยมีความสุข	30,000.00	5,770.00	11 ก.ย. 66	20 ก.ย. 66	/		
โครงการรณรงค์ อนุรักษ์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	50,000.00	16,332.00	28 ก.ค. 66	28 ก.ค. 66	/		
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน	50,000.00	9,696.00	25 ส.ค. 66	31 ส.ค. 66	/		
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานบริหารศูนย์บำบัดการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอลำปลายมาศ	170,000.00	10,000.00	26 ก.ย. 66	30 ก.ย. 66	/		
โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด	30,000.00	26,753.00	9 มิ.ย. 66	9 มิ.ย. 66	/		
โครงการจัดทำแผนท้องถิ่น	30,000.00	26,764.00	9 พ.ค. 66	17 ก.ค. 66	/		
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข	20,000.00	7,432.00	24 ส.ค. 66	24 ส.ค. 66	/		
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร	20,000.00	12,872.00	8 ก.ย. 66	8 ก.ย. 66	/		

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ
โครงการจัดงานรัฐพิธี	10,000.00	10,000.00	6 ธ.ค. 65	6 ธ.ค. 66	/		
โครงการจัดหารายได้เพื่อกิจการสาธารณะกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000.00	10,000.00	21 ธ.ค. 65	21 ธ.ค. 65	/		
โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	20,000.00	20,000.00	7 ส.ค. 66	7 ส.ค. 66	/		
โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	105,500.00	105,300.00	9 มิ.ย. 66	31 ก.ค. 66	/		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล	64,000.00	63,245.00	29 ธ.ค. 65 11 เม.ย. 66	4 ธ.ค. 66 17 เม.ย. 66	/		
โครงการปรับปรุงรั้วและประตูเหล็ก	50,000.00	50,000.00	22 ก.ย. 66	21 ต.ค. 66		/	
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก	200,000.00	200,000.00	22 ก.ย. 66	20 พ.ย. 66		/	
โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองแฝก	138,000.00	128,000.00	22 ก.ย. 66	20 พ.ย. 66		/	
โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ องค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองแฝก	28,000.00	28,000.00	21 ก.ย. 66	21 ต.ค. 66		/	

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ
โครงการซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านหนองสองห้อง ม.5 – บ้านหนอง นกเขียน ม.12	2,570,000.00	2,570,000.00	19 ก.ย. 66	18 ม.ค. 67		/	

#### - ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรนั้น มีการโอนจัดสรรมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกแล้ว และทางผู้บริหารได้มีการเพิ่มเติมแผนโอน  
งบประมาณมาจัดทำบริการสาธารณะ จึงทำให้การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการมีความล่าช้าตามไปด้วย ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน  
ปีงบประมาณได้ทั้งหมด

#### - ข้อเสนอแนะ

- ผู้บริหารต้องมีการกำกับดูแลและเร่งรัดให้มีการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
- กำหนดหัวระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ติดตามความคืบหน้า  
ของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม นั้นๆ ให้แล้วเสร็จตามแผน