

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก	ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 8 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	250,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68		✓		0.00
2	โครงการปรับปรุงอาคารโคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก	ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	250,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68	✓			0.00
3	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก	ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 16 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	250,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68		✓		0.00
4	โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก	ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	300,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68	✓			0.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการขุดลอกคลองอิสานเขียว บ้านเมืองแฝก หมู่ที่ 1	จุดเริ่มต้นโครงการ คลองอิสานเขียว บ้านเมืองแฝก จุดสิ้นสุดโครงการ คลองอิสานเขียว บ้านเมืองแฝก ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 550 เมตร ลึกจากระดับพื้นเดิม 1 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,775 ลูกบาศก์เมตร พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	238,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68	✓			0.00
6	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหิน คลุกบ้านหนองครก หมู่ที่ 2	จุดเริ่มต้นโครงการ นานายดาว ปุระเซตัง จุดสิ้นสุดโครงการวัดป่าหนองใหญ่ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 267 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย	169,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68			✓	169,000.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแก้อำ หมู่ ที่ 3	จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนดำจุดสิ้นสุดโครงการ เมรุบ้านหนองแก้อำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 644 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	325,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68		✓		0.00
8	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อเนกประสงค์ บ้านหนองแก้อำ หมู่ ที่ 3	จุดดำเนินโครงการ เมรุบ้านหนองแก้อำ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร	99,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68		✓		0.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4	จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายสว่าง ดวงเนตร จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนายทองแพง แสนทม ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 274 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อม ป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย	703,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68		✓		0.00
10	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อเนกประสงค์ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5	จุดดำเนินโครงการ บริเวณตรงข้าม วัดหนองสองห้อง ขนาดกว้าง 37 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า 585 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	204,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68		✓		0.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
11	โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5	จุดเริ่มต้นโครงการ สี่แยก ถนนลาดยาง จุดสิ้นสุดโครงการ สาม แยกบ้านนายทวี เพ็ชรสูงเนิน ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	468,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68		✓		0.00
12	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลงหินคลุก บ้านหนองขุนปราบ หมู่ที่ 6	จุดเริ่มต้นโครงการ ศาลปู่ตา จุดสิ้นสุดโครงการ นานางเหียบ มนตรีประถม ถมดินยกระดับถนน ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.30 เมตร มีปริมาณดินถมไม่ น้อยกว่า 331 ลูกบาศก์ พร้อม ป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย	132,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68		✓		0.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูปช้าง หมู่ที่ 7	จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายธีรพร ใจตรง จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนายสี ณะรัมย์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 342 ตาราง เมตร พร้อมป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย	116,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68	✓			0.00
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูปช้าง หมู่ที่ 7	จุดเริ่มต้นโครงการ นางบุบผา แสนหิน จุดสิ้นสุดโครงการ ศาลากลางหมู่บ้าน ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	260,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68		✓		0.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
15	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลงหินคลุก บ้านห้วยมะไฟ หมู่ที่ 9	จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายณัฐพล พรมดีมา จุดสิ้นสุดโครงการ นางนางจรรย์ วรรณกิจ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกรวมทั้งสอง ช่วงไม่น้อยกว่า 189 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	120,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68			✓	120,000.00
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10	จุดเริ่มต้นโครงการ นางนางทองดี หนองหาญ จุดสิ้นสุด โครงการ บ้านนายประยูร ปะโคทสัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 556 ตารางเมตร	266,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68	✓			0.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 12	จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายอำนาจ สมุดรัมย์ จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนายเคน ผิวสุข ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย	317,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68	✓			0.00
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 12	จุดเริ่มต้นโครงการ สามแยกศาลากลางบ้าน จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนางบุญมี ศิริสุข ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	468,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68	✓			0.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
19	โครงการขุดลอกหนองสระบัว บ้านสระบัวทอง หมู่ที่ 13	จุดดำเนินโครงการ หนองสระบัว ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกจากระดับพื้นเดิม 2 เมตร ลาด เอียง 1:2 มีปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า 4,256 ลูกบาศก์เมตร พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	238,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68		✓		0.00
20	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลงหินคลุก บ้านหนองตาด หมู่ที่ 14	จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนางสายัญ ยวงไธสง จุดสิ้นสุด โครงการ นานายหนูทิม สรรรัมย์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณ หินคลุก ไม่น้อยกว่า 189 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย	120,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68			✓	120,000.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาด หมู่ที่ 14	จุดเริ่มต้นโครงการ สามแยกถนนลาดยาง บ้านหนองตาด จุดสิ้นสุดโครงการ นานายแหลมสามิรัมย์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	1,000,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68	✓			0.00
22	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์	จุดดำเนินโครงการ หนองสระไม้ ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 204 เมตร หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 789 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	289,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68		✓		0.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 16	จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายวันดี แน่นอุดร จุดสิ้นสุดโครงการ ถนนลาดยาง เส้นทางโรงเรียนวัดหนองแก้วฯ ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อย กว่า 627 ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย	302,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68	✓			0.00
24	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลงหินคลุก บ้านหนองขุนปราบน้อย หมู่ที่ 17	จุดเริ่มต้นโครงการ นานายสมบุญ แก้ว อาสา จุดสิ้นสุดโครงการ นานายทองกลาง สันกลาง ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 117 ลูกบาศก์เมตร	73,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68		✓		0.00
25	โครงการขยายระบบจำหน่าย ไฟฟ้า/ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง สว่าง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลำ ปลายมาศดำเนินการขยายระบบ จำหน่ายไฟฟ้า/ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง สว่าง	500,000	มี.ค. 68 – ก.ย. 68			✓	266,131.47
	รวม 25 โครงการ	-	7,457,000					675,131.47

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการพัฒนาเกษตรกร	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาแนวคิดการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	200,000	ม.ค. - ก.พ. 68	✓			0.00
2	โครงการผลิตปุ๋ยหมักด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้	เพื่อนำเสนอองค์ความรู้การนำเศษพืชมาทำปุ๋ยหมักด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป	30,000	พ.ย. - ธ.ค. 67			✓	18,600.00
3	โครงการส่งเสริมการผลิตเห็ด	เพื่อให้ประชาชนหัดเลี้ยงและดูแลรักษาเห็ด เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มเพียงพอต่อการ	40,000	มี.ค. - เม.ย. 68			✓	33,587.00
	รวม 3 โครงการ	-	270,000					52,187.00

2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านเมืองแฝก)	สนับสนุนอาหารกลางวัน	442,800	ต.ค. 67 – ก.ย. 68			✓	222,750.00
2	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดหนองครก)	สนับสนุนอาหารกลางวัน	540,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68			✓	256,200.00
3	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า)	สนับสนุนอาหารกลางวัน	356,400	ต.ค. 67 – ก.ย. 68			✓	176,850.00
4	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านหนองแวง)	สนับสนุนอาหารกลางวัน	507,600	ต.ค. 67 – ก.ย. 68			✓	284,964.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดหนองสองห้อง)	สนับสนุนอาหารกลางวัน	302,400	ต.ค. 67 – ก.ย. 68			✓	145,800.00
6	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ)	สนับสนุนอาหารกลางวัน	496,800	ต.ค. 67 – ก.ย. 68			✓	252,450.00
7	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านตู่ข้าง)	สนับสนุนอาหารกลางวัน	629,200	ต.ค. 67 – ก.ย. 68			✓	397,496.00
8	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ)	สนับสนุนอาหารกลางวัน	275,400	ต.ค. 67 – ก.ย. 68			✓	139,050.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,465,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68			✓	463,359.12
10	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	10,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			0.00
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	868,972	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			0.00
	รวม 11 โครงการ		5,894,572					2,338,919.12

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาอยู่ดี มีสุข
 (1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่	ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่	50,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			0.00
2	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านเมืองแฝก ม.1)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	ส.ค. – ก.ย. 68	✓			0.00
3	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านหนองครก ม.2)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	ส.ค. – ก.ย. 68	✓			0.0 0
4	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านหนองแก้อ่า ม.3)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	ส.ค. – ก.ย. 68	✓			0.0 0

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านหนองแวง ม.4)	ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่	50,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			0.00
6	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านหนองสองห้อง ม.5)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	ส.ค. – ก.ย. 68	✓			0.00
7	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านหนองขุนปราบ ม.6)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	ส.ค. – ก.ย. 68	✓			0.00
8	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านตูป้าง ม.7)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	ส.ค. – ก.ย. 68	✓			0.00
9	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้านหนองเม็ก ม.8)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	ส.ค. – ก.ย. 68	✓			0.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
10	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านห้วยมะไฟ ม.9)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	ส.ค. - ก.ย. 68	✓			0.00
11	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้านหนองใหญ่ ม.10)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	ส.ค. - ก.ย. 68	✓			0.00
12	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้านหนองใหญ่ ม.11)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	ส.ค. - ก.ย. 68	✓			0.00
13	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านหนองนกเขียน ม.12)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	ส.ค. - ก.ย. 68	✓			0.00
14	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านสระบัวทอง ม.13)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	ส.ค. - ก.ย. 68	✓			0.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
15	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านห้วยมะไฟ ม.14)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	ส.ค. - ก.ย. 68	✓			0.00
16	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้านหนองใหญ่ ม.15)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	ส.ค. - ก.ย. 68	✓			0.00
17	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้านหนองใหญ่ ม.16)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	ส.ค. - ก.ย. 68	✓			0.00
18	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านหนองนกเขียน ม.17)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	ส.ค. - ก.ย. 68	✓			0.00
	รวม 18 โครงการ		390,000					0.00

3. ยุทธศาสตร์ ที่ 3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 3.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะห์
 (1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส	สงเคราะห์ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส	50,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			0.00
	รวม 1 โครงการ		50,000					0.00

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยฉุกเฉิน	ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยฉุกเฉิน	100,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			0.00
2	โครงการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก	ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก	200,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			0.00
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติและโรคระบาด)	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติและโรคระบาด)	50,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			0.00
4	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	ขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	50,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			0.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน	ถังขยะเปียกลดโลกร้อน	50,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			0.00
6	โครงการธนาคารขยะ	ขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ	50,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			0.00
7	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)	50,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			0.00
8	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน	ส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน	50,000	เม.ย. – พ.ค. 68	✓			0.00
9	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	100,000	พ.ค. – มิ.ย. 68	✓			0.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
10	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย)	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย)	50,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			0.00
	รวม 10 โครงการ		750,000					0.00

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 3.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
 (1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	250,000	ต.ค. 67 – ม.ค. 68	✓			0.00
2	โครงการประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	เพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	50,000	เม.ย. 68	✓			0.00
3	โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	100,000	พ.ย. 68	✓			0.00
4	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	เพื่อส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	50,000	มิ.ย. 68	✓			0.00
	รวม 4 โครงการ		400,000					0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ละอองขนาดเล็ก PM 2.5	ป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ละอองขนาดเล็ก PM 2.5	50,000	พ.ย. – ธ.ค. 67	✓			0.00
2	โครงการกำจัดของเสียอันตราย	กำจัดของเสียอันตราย	50,000	ก.ค. – ส.ค. 68	✓			0.00
3	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน	50,000	ต.ค. – ก.ย. 68	✓			0.00
	รวม 3 โครงการ		150,000					0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการน้ำหยดลดกลิ่น	เพื่อทำน้ำหมัก มาใช้ลดกลิ่นน้ำทิ้งจากครัวเรือน	30,000	ธ.ค. 67- ม.ค. 68	✓			0.00
2	โครงการรณรงค์ อนุรักษ์ ปศุสัตว์ ป่าเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็น การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่ เหลือให้คงอยู่ และการฟื้นฟูทรัพยากร ป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดม สมบูรณ์สร้างความชุ่มชื้น เพิ่ม ออกซิเจนในอากาศ และลดสภาวะโลกร ้อน	50,000	ก.ค. - ส.ค. 68	✓			0.00
3	โครงการคลองสวย น้ำใสคนไทยมีความสุข	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	30,000	พ.ค. - มิ.ย. 68			✓	7,932.00
4	โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจกักต รั้งพื้นที่ สีเขียว	เพื่อเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และอนุรักษ์ พื้นที่สีเขียวในตำบลเมืองแฝก	50,000	พ.ค. 68	✓			0.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำ	50,000	ธ.ค. 67- พ.ย. 67			✓	930.00
6	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	รักษาทรัพยากรด้านกายภาพ ทรัพยากรด้านชีวภาพและทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000	ก.ค. - ส.ค. 68	✓			0.00
	รวม 6 โครงการ		260,000					8,862.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบุคลากร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดหารายได้เพื่อกิจการสาธารณะกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	จัดหารายได้เพื่อกิจการสาธารณะกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000	ม.ค. 68			✓	10,000.00
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	ม.ค. 68			✓	20,000.00
3	โครงการจัดงานรัฐพิธี	จัดงานรัฐพิธี	10,000	ก.พ. 68			✓	15,000.00
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุน สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	อุดหนุน สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	15,000	มี.ค. 68			✓	15,000.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน ตำบล เช่น ค่าจ้าง พนักงาน ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ	400,000	พ.ย. - มี.ค. 68			✓	273,758.00
6	โครงการจัดทำแผนที่ท้องถิ่น	จัดทำแผนที่ท้องถิ่น	30,000	ม.ค. - พ.ค. 68			✓	29,832.00
7	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	ออกบริการ รับทราบข้อมูลความ เดือดร้อน ของประชาชนนอกสถานที่	30,000	มิ.ย. - ก.ย. 68	✓			0.00
8	โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ	สร้างความร่วมมือร่วมใจของจิตอาสา เขตตำบล	20,000	ม.ค. - ก.ย. 68	✓			0.00
9	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข	สร้างความร่วมมือระหว่างวัดกับองกร ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	มิ.ย. - ก.ย. 68			✓	3,500.00
10	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ การจิต อาสาภัยพิบัติ ฯ	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัย พิบัติ ฯ	50,000	มี.ค. - ก.ย. 68	✓			0.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
11	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	20,000	ธ.ค. 67 – ม.ค. 68 เม.ย. 68			✓	11,176.00
12	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยแล้ง	ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยแล้ง	100,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			0.00
13	โครงการสนับสนุนนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	สนับสนุนนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	10,000	พ.ค. 68	✓			0.00
	รวม 13 โครงการ		735,000					378,266.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(2) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด	เพื่อให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญและอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า ให้มีความเข้าใจและร่วมกันดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของตนเอง	200,000	มี.ค. – พ.ค. 68			✓	20,100.00
2	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญและอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า ให้มีความเข้าใจและร่วมกันดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของตนเองให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี	110,000	มี.ค. – พ.ค. 68			✓	94,630.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568	เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดของพืชพรรณสมุนไพร สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์	20,000	พ.ย. - ส.ค. 68	✓			0.00
	รวม 3 โครงการ		330,000					114,730.00